

Số: 264/LTT-QTDV  
Về việc báo cáo tiến độ triển khai thực  
hiện dự án được hỗ trợ lãi vay theo  
Chương trình kích cầu của Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 1085/SKHĐT-KT ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kiểm tra tình hình thực hiện dự án của các doanh nghiệp được hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu của Thành phố. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình tiến độ thực hiện Dự án của Nhà trường thuộc một trong những danh mục dự án theo chương trình kích cầu Thành phố như sau:

• **Dự án đầu tư đã đăng ký ban đầu**

**Dự án: Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.**

**Địa điểm xây dựng: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4 quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh**

**I. Các cơ sở pháp lý.**

Công văn số 3563/GDĐT-KHTC ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thực hiện đầu tư dự án Xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục dự án đầu tư Xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử thuộc chương trình kích cầu của Thành phố;

Quyết định số 412A/QĐ-LTT ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

Quyết định Số 435A/QĐ-LTT ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu;

Hợp đồng tín dụng số 117/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 10 tháng 6 năm 2015 giữa Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về cho vay thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

Hợp đồng thi công xây dựng số 15/2015/HĐTC ngày 26 tháng 5 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH

Xây dựng số 9 Thanh Hóa về việc thi công Gói thầu: Thi công xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử;

Giấy phép số 130/GPSC(GPCT) ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo Công trình Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

Quyết định số 1162/QĐ-LTT-QTDV ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

Quyết định khởi công số 1288/QĐ-LTT-QTDV ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc khởi công xây dựng công trình Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện - Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

## **II. Tình hình thực hiện:**

**1. Quy mô đầu tư:** Xây dựng mới 01 tầng (diện tích sàn là 2036,37m<sup>2</sup>) tại khu Nhà G (Khu thực hành khoa Điện - Điện tử) thành 01 trệt + 02 lầu (hiện trạng Khu nhà G 01 trệt + 01 lầu), gồm các hạng mục chính:

- Đập phá tháo dỡ tường, mái tôn lầu 2
- Nâng tầng xây mới (lầu 2)
- Điện Khối nâng tầng
- Nước Khối nâng tầng
- Phòng cháy chữa cháy và chống sét

**Tổng Kinh phí đầu tư: 11.494.023.363 đồng.**

Trong đó:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - Chi phí xây lắp         | : 8.990.341.234 đồng |
| - Chi phí tư vấn xây dựng | : 747.364.960 đồng   |
| - Chi phí Quản lý dự án   | : 204.245.016 đồng   |
| - Chi phí dự phòng        | : 1.013.070.132 đồng |
| - Chi phí khác            | : 539.002.021 đồng   |

**2. Tình hình thực hiện dự án:** Công trình Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được Quyết định khởi công xây dựng ngày 22/8/2015, cụ thể tình hình thực hiện công trình như sau:

**2.1. Về tiến độ thi công:** Thời gian thi công xây dựng là **180 ngày**.

- Ngày khởi công : 22/08/2015
- Ngày hoàn thành: 21/02/2016

❖ Công việc hoàn thành đến nay đã thực hiện xong, đã nghiệm thu được đưa vào sử dụng.

❖ Các công việc chủ yếu còn lại: Các thủ tục hồ sơ pháp lý như thanh quyết toán, hoàn công....

## **2.2. Về Quản lý dự án:**

- Nhà trường thành lập Ban quản lý dự án để quản lý, tham mưu Chủ đầu tư thực hiện các hợp đồng về Tư vấn kiểm định, Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn thẩm tra – thẩm định, quản lý quá trình thi công xây dựng.

- Hàng tuần, Ban Quản lý dự án tổ chức họp giao ban nhằm đôn đốc tiến độ thi công công trình, giải quyết các vướng mắc để công trình đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

**2.3. Về công tác Giám sát:** Đơn vị tư vấn giám sát đã thực hiện các công việc như sau:

+ Kiểm tra điều kiện khởi công theo quy định của Luật xây dựng.

+ Kiểm tra Sơ đồ tổ chức của đội ngũ chuyên gia đảm bảo chất lượng của Nhà thầu; Năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia đảm bảo chất lượng;

+ Kiểm tra các thiết bị thi công: Tổ Tư vấn giám sát kiểm tra các thiết bị thi công của Nhà thầu có liên quan đến việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

+ Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng của mỗi hạng mục công trình: Nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu xây dựng; Chứng chỉ đảm bảo chất lượng của nhà SX, nhà cung cấp; Các kết quả thí nghiệm vật liệu, đối với các chỉ tiêu cơ lý hoá và tính năng quan trọng của vật liệu theo tiêu chuẩn sản xuất vật liệu quy định. Tư vấn giám sát đã yêu cầu Nhà thầu lấy mẫu thí nghiệm và kiểm tra lại tại cơ sở thí nghiệm có chức năng.

+ Nghiệm thu chất lượng các công việc xây dựng: Công tác đổ bê tông, xây - trát, sản xuất lắp dựng vì kèo, cửa đi, cửa sổ sắt....

## **3. Tiến độ giải ngân và sử dụng vốn vay:**

a/. Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện:

- Giải ngân đợt 1, tạm ứng hợp đồng thi công ngày 09 tháng 9 năm 2015, với số tiền là 1.797.356.800 đồng

- Giải ngân đợt 2 vào ngày 18 tháng 11 năm 2015, với số tiền là: 2.379.015.000 đồng

- Giải ngân đợt 3 vào ngày 02 tháng 02 năm 2016, với số tiền là: 2.715.532.000 đồng

- Giải ngân đợt cuối ngày 09 tháng 09 năm 2016, với số tiền là: 1.370.074.000 đồng

Lũy kế giải ngân của dự án cho 4 đợt là: 8.261.977.800 đồng (Tám tỷ hai trăm sáu mươi một triệu chín trăm bảy mươi bảy ngàn tám trăm đồng).

Nhà trường đã thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay bằng hợp đồng tiền gửi số 118/HĐQLTK-ĐTTC-TD ngày 10/6/2015 tại HDBank – chi nhánh Sài Gòn, số tiền 740.000.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi triệu đồng), tương đương với 02 kỳ trả nợ.

b/. Nhà trường đã thanh toán cho nhà thầu xây dựng: 9.232.382.000 đồng, gồm có:

- Bằng nguồn vốn vay: 8.261.977.800 đồng
- Bằng nguồn từ tiền thu học phí: 970.404.200 đồng.

c/. Nhà trường đã thực hiện trả nợ vay và lãi vay cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Nợ vay trong năm 2016: 2 kỳ (T9/2016 và T12/2016): 740.000.000 đồng
- Nợ vay trong năm 2017: kỳ 1 (T3/2017): 390.000.000 đồng
- Lãi vay kích cầu lũy kế đến kỳ 13/2016 (đến ngày 31/12/2016) là: 674.480.214 đồng.
- Lãi vay kích cầu đã trả kỳ 1+2 trong năm 2017: 102.382.475 đồng

d/. Lãi vay kích cầu đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 09/09/2015 đến 31/12/2016 nhà trường đã làm thủ tục rút lãi là: 674.480.214 đồng.

- Các dự án có thay đổi về qui mô, địa điểm đầu tư: Không có dự án nào

### **III. Các hợp đồng tín dụng đã ký kết với tổ chức tín dụng và các hợp đồng kinh tế để triển khai thực hiện dự án**

#### **1. Các hợp đồng tín dụng đã ký kết với tổ chức tín dụng :**

- Hợp đồng tín dụng số 117/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 10 tháng 6 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho vay thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

#### **2. Các hợp đồng kinh tế đã ký kết để triển khai thực hiện dự án:**

- Hợp đồng tư vấn số 10/HĐTV/2014 ngày 22 tháng 5 năm 2014 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư phát triển Đô thị Miền Nam về việc kiểm định đánh giá khả năng chịu lực kết cấu hiện trạng công trình để cải tạo nâng tầng;

- Hợp đồng lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 03A/ 2014/HĐKT ngày 13 tháng 6 năm 2014 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty tư vấn xây dựng SACA (TNHH) về việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Hợp đồng tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và tổng dự toán số 417/2014/HĐ-XN06 ngày 25 tháng 10 năm 2014 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp (NAGECCO);

- Hợp đồng tư vấn thẩm định Thiết kế và Dự toán số 080/2015/HĐKT-VT ngày 26 tháng 3 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Việt Thanh;

- Hợp đồng số 11/2015/HĐ-TVĐT ngày 15 tháng 4 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Xây dựng Phương Nam về việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục Đầu tư xây dựng mới nâng cấp khu thực hành Điện –Điện tử thuộc công trình Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hợp đồng số 090/2015/HĐ-TVĐT ngày 15 tháng 4 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Việt Thanh về việc tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục Đầu tư xây dựng mới nâng cấp khu thực hành Điện –Điện tử thuộc công trình Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hợp đồng số 17/2015/HĐTV ngày 09 tháng 6 năm 2015 về việc Tư vấn Giám sát thi công xây dựng giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Xây dựng Phương Nam;

- Hợp đồng Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản số 303/16/HĐ-TS.1.1/001-KD5 ngày 06 tháng 9 năm 2016 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Bảo hiểm MIC Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hợp đồng số 15/2015/HĐTC ngày 26 tháng 5 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Xây dựng số 9 Thanh Hóa về việc thi công Gói thầu: Thi công xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử.

**IV. Bảng kê các khoản vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo qui định và lũy kế số vốn ngân sách đã hỗ trợ lãi vay từ trước đến nay (đính kèm bảng kê, các phiếu ủy nhiệm chi và thông báo trả lãi của tổ chức tín dụng).**

**V. Kế hoạch giải ngân và nhu cầu cấp bù năm 2017 của Dự án (Đính kèm bảng kế hoạch)**

Nhà trường kính đề nghị các Sở, Ban ngành quan tâm giúp đỡ ghi vốn và cấp lãi đầy đủ để trường thanh toán nợ vay và lãi vay đúng hạn theo kế hoạch năm 2017 với số tiền khoảng 663.358.000 đồng (Lãi suất tính 8,75%/năm) .

**VI. Kế hoạch trả nợ, dư nợ đến thời điểm hiện tại.**

Hợp đồng tín dụng số: 117/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 10/6/2015.

Số tiền vay: 8.960.000.000 đồng

+ Bảng chữ: Tám tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng

Mục đích sử dụng vốn vay: Đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thời hạn vay: 84 tháng (07năm); Thời gian ân hạn: 12 tháng (01 năm).

Ngày giải ngân đầu tiên: 09/09/2015, ngày hết hạn vay vốn: 15/06/2022

Hình thức bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay: Sau thời gian ân hạn (12 tháng) kể từ ngày 09/09/2016 bắt đầu trả nợ gốc, theo định kỳ 03 tháng/lần vào ngày 15 của tháng cuối kỳ với lịch trả nợ vay sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| Năm vay vốn | Kế hoạch trả nợ từng kỳ |                  |                  |                  | Cộng      |
|-------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|             | Ngày 15 tháng 03        | Ngày 15 tháng 06 | Ngày 15 tháng 09 | Ngày 15 tháng 12 |           |
| 2015        | 0                       | 0                | 0                | 0                | 0         |
| 2016        | 0                       | 0                | 370.000          | 370.000          | 740.000   |
| 2017        | 370.000                 | 370.000          | 370.000          | 370.000          | 1.480.000 |
| 2018        | 370.000                 | 370.000          | 370.000          | 370.000          | 1.480.000 |
| 2019        | 370.000                 | 370.000          | 370.000          | 370.000          | 1.480.000 |
| 2020        | 370.000                 | 370.000          | 370.000          | 370.000          | 1.480.000 |
| 2021        | 370.000                 | 370.000          | 390.000          | 390.000          | 1.520.000 |
| 2022        | 390.000                 | 390.000          | 0                | 0                | 780.000   |
|             |                         |                  |                  |                  | 8.960.000 |

## VII. Những khó khăn và thuận lợi trong việc triển khai dự án.

**Khó khăn:** Không có

**Thuận lợi:** Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Sở, ban ngành tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường triển khai thi công công trình của dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng đạt hiệu quả.

Xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử nhằm chuẩn hóa khu xưởng thực hành, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Công trình đầu tư xây dựng mới khu thực hành Điện – Điện tử hoàn thành đã từng bước thực hiện hóa kế hoạch chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, QTDV.

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Hữu Lộc

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  
LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM**



**BẢNG KÊ CÁC KHOẢN VAY ĐƯỢC NGÂN SÁCH HỖ TRỢ LÃI VAY VÀ  
LŨY KẾ SỐ VỐN NGÂN SÁCH ĐÃ HỖ TRỢ TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY**

(Theo Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 24/01/2015 về phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của Thành phố  
Đính kèm công văn số 264.../LTT-QTĐV ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án được hỗ trợ lãi vay  
theo Chương trình kích cầu của Thành phố)

**Tên dự án:** Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

**Địa điểm đầu tư:** 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

| STT              | Từ ngày    | Đến ngày   | Số vốn giải ngân     | Chứng từ chi theo mục đích của UBNDTP duyệt |            |                                                                                                                                              |                      | Ghi chú |
|------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                  |            |            |                      | Số hóa đơn                                  | Ngày       | Nội dung chi                                                                                                                                 | Số tiền              |         |
| 1                | 09/09/2015 | 17/11/2015 | 1.797.356.800        | 0000187                                     | 14/12/2015 | Thanh toán hợp đồng tư vấn kiểm định đánh giá về khả năng chịu lực hiện trạng công trình để cải tạo nâng tầng số 10/HĐTV/2014 ngày 22/5/2014 | 96.869.661           |         |
| 2                | 18/11/2015 | 01/02/2016 | 2.379.015.000        | 0000210                                     | 07/04/2016 | Thanh toán hợp đồng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật số 03A/2014/HĐKT ngày 13/6/2014                                                             | 279.982.369          |         |
| 3                | 02/02/2016 | 08/09/2016 | 2.715.532.000        | 0001732                                     | 03/12/2015 | Thanh toán hợp đồng tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và tổng dự toán số 417/2014/HĐ-XN06 ngày 25/10/2014                                      | 36.100.000           |         |
| 4                | 09/09/2016 |            | 1.370.074.000        | 0000026                                     | 30/09/2015 | Thanh toán hợp đồng tư vấn thẩm định thiết kế và dự toán số 080/2015/HĐKT-VT ngày 26/3/2015                                                  | 10.195.059           |         |
| 5                |            |            |                      | 0000010                                     | 19/06/2015 | Thanh toán hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu số 011/2015/HĐ-TVĐT ngày 15/4/2015                                   | 17.980.682           |         |
| 6                |            |            |                      | 0000025                                     | 30/9/2015  | Thanh toán hợp đồng tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu số 090/2015/HĐ-TVĐT ngày 15/4/2015                     | 8.990.000            |         |
| 7                |            |            |                      | 0000037                                     | 11/7/2016  | Thanh toán tư vấn giám sát thi công xây dựng hợp đồng số 17/2015/HĐTV ngày 09/6/2015                                                         | 230.000.000          |         |
| 8                |            |            |                      | 0000098                                     | 24/08/2016 | Thanh toán hợp đồng thi công số 15/2015/HĐTC ngày 26/5/2016                                                                                  | 9.232.382.000        |         |
|                  |            |            |                      | 0072325                                     | 06/09/2016 | Thanh toán hợp đồng Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản số 303/16/HD-TS.1.1/001-KD5 ngày 06/09/2016                                                  | 18.464.764           |         |
| <b>Tổng cộng</b> |            |            | <b>8.261.977.800</b> |                                             |            |                                                                                                                                              | <b>9.930.964.535</b> |         |

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VÀ NHU CẦU CẤP BÙ NĂM 2017 CỦA DỰ ÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU**

(Đình kèm theo công văn số 204/LTT-QTDV ngày 31 tháng 3 năm 2017

Về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án được hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu của Thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Tên dự án                                                | Quyết định chủ trương của UBND TP tham gia chương trình kích cầu | Địa điểm thực hiện                           | Địa điểm mở tài khoản Dự án            | Mã dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Năng lực thiết kế và sản xuất                  | Tổng vốn đầu tư | Số vốn được hỗ trợ lãi suất vay vốn | Thời gian được ngân sách hỗ trợ | Năm bắt đầu nhận lãi suất được NS hỗ trợ | Hợp đồng tín dụng                    |         | Giải ngân đến kỳ báo cáo | Dư nợ đến kỳ báo cáo | Lãi suất phát sinh đến kỳ báo cáo | Lũy kế lãi vay đã trả ngân hàng đến kỳ báo cáo | Lũy kế số tiền ngân sách đã cấp bù đến kỳ báo cáo | Nhu cầu cấp bù năm 2017 trong đó |                          |           |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
|     |                                                          |                                                                  |                                              |                                        |                 |                                |                                                |                 |                                     |                                 |                                          | Số HĐ                                | Giá trị |                          |                      |                                   |                                                |                                                   | Phản còn thiếu năm 2016          | Nhu cầu dự kiến năm 2017 | Tổng cộng |
| 1   | 2                                                        | 3                                                                | 4                                            | 5                                      | 6               | 7                              | 8                                              | 9               | 10                                  | 11                              | 12                                       | 13                                   | 14      | 15                       | 16                   | 17                                | 18                                             | 19                                                | 20                               | 21                       | 22        |
| 1   | Đầu tư xây dựng mới nâng cấp khu thực hành điện- điện tử | 272/QĐ-UBND ngày 24/01/2015                                      | 390 Hoàng văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình | Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh | 7537241         |                                | Diện tích sân xây dựng 2.036,37 m <sup>2</sup> | 11.494,02       | 8.960                               | 7 năm                           | 09/9/2015                                | 117/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 10/6/2015 | 8.960   | 8.261,978                | 8.261,978            | 674,480                           | 674,480                                        | 674,480                                           | 0,000                            | 663,358                  | 663,358   |

*Handwritten mark resembling a stylized '2' or '12'.*