

Số: 249/LTT-QTDV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

Về việc báo cáo tiến độ triển khai
thực hiện dự án được hỗ trợ lãi vay theo
Chương trình kích cầu của Thành phố

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 1085/SKHĐT-KT ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra tình hình thực hiện dự án của các doanh nghiệp được hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu của Thành phố. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình tiến độ thực hiện Dự án của Nhà trường thuộc một trong những danh mục dự án theo chương trình kích cầu Thành phố như sau:

• **Dự án đầu tư đã đăng ký ban đầu**

Dự án: Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

Địa điểm xây dựng: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. Các cơ sở pháp lý.

Công văn số 3563/GDĐT-KHTC ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thực hiện đầu tư dự án Xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục dự án đầu tư Xây dựng mới nâng tầng khu thực hành điện – điện tử thuộc chương trình kích cầu của Thành phố;

Quyết định số 412A/QĐ-LTT ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

Quyết định Số 435A/QĐ-LTT ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu;

Hợp đồng tín dụng số 117/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 10 tháng 6 năm 2015 giữa Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về cho vay thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử thuộc Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng;

Hợp đồng thi công xây dựng số 15/2015/HĐTC ngày 26 tháng 5 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Xây dựng số 9 Thanh Hóa về việc thi công Gói thầu: Thi công xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử;

Giấy phép số 130/GPSC(GPCT) ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo Công trình Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện - Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

Quyết định số 1162/QĐ-LTT-QTDV ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

Quyết định khởi công số 1288/QĐ-LTT-QTDV ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc khởi công xây dựng công trình Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

II. Tình hình thực hiện:

1. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới 01 tầng (diện tích sàn là 2036,37m²) tại khu Nhà G (Khu thực hành khoa Điện - Điện tử) thành 01 trệt + 02 lầu (hiện trạng Khu nhà G 01 trệt + 01 lầu), gồm các hạng mục chính:

- Đập phá tháo dỡ tường, mái tôn lầu 2
- Nâng tầng xây mới (lầu 2)
- Điện Khối nâng tầng
- Nước Khối nâng tầng
- Phòng cháy chữa cháy và chống sét

Tổng Kinh phí đầu tư: 11.494.023.363 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp	: 8.990.341.234 đồng
- Chi phí tư vấn xây dựng	: 747.364.960 đồng
- Chi phí Quản lý dự án	: 204.245.016 đồng
- Chi phí dự phòng	: 1.013.070.132 đồng
- Chi phí khác	: 539.002.021 đồng

2. Tình hình thực hiện dự án: Công trình Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được Quyết định khởi công xây dựng ngày 22/8/2015, cụ thể tình hình thực hiện công trình như sau:

2.1. Về tiến độ thi công: Thời gian thi công xây dựng là **180 ngày**.

- Ngày khởi công : 22/08/2015

- Ngày hoàn thành: 21/02/2016

❖ Công việc hoàn thành đến nay đã thực hiện xong, đã nghiệm thu được đưa vào sử dụng.

❖ Các công việc chủ yếu còn lại: Các thủ tục hồ sơ pháp lý như thanh quyết toán, hoàn công....

2.2. Về Quản lý dự án:

- Nhà trường thành lập Ban quản lý dự án để quản lý, tham mưu Chủ đầu tư thực hiện các hợp đồng về Tư vấn kiểm định, Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn thẩm tra – thẩm định, quản lý quá trình thi công xây dựng.

- Hàng tuần, Ban Quản lý dự án tổ chức họp giao ban nhằm đôn đốc tiến độ thi công công trình, giải quyết các vướng mắc để công trình đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

2.3. Về công tác Giám sát: Đơn vị tư vấn giám sát đã thực hiện các công việc như sau:

+ Kiểm tra điều kiện khởi công theo quy định của Luật xây dựng.

+ Kiểm tra Sơ đồ tổ chức của đội ngũ chuyên gia đảm bảo chất lượng của Nhà thầu; Năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia đảm bảo chất lượng;

+ Kiểm tra các thiết bị thi công: Tổ Tư vấn giám sát kiểm tra các thiết bị thi công của Nhà thầu có liên quan đến việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

+ Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng của mỗi hạng mục công trình: Nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu xây dựng; Chứng chỉ đảm bảo chất lượng của nhà SX, nhà cung cấp; Các kết quả thí nghiệm vật liệu, đối với các chỉ tiêu cơ lý hoá và tính năng quan trọng của vật liệu theo tiêu chuẩn sản xuất vật liệu quy định. Tư vấn giám sát đã yêu cầu Nhà thầu lấy mẫu thí nghiệm và kiểm tra lại tại cơ sở thí nghiệm có chức năng.

+ Nghiệm thu chất lượng các công việc xây dựng: Công tác đổ bê tông, xây - trát, sản xuất lắp dựng vì kèo, cửa đi, cửa sổ sắt....

3. Tiến độ giải ngân và sử dụng vốn vay:

a/. Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện:

- Giải ngân đợt 1, tạm ứng hợp đồng thi công ngày 09 tháng 9 năm 2015, với số tiền là 1.797.356.800 đồng

- Giải ngân đợt 2 vào ngày 18 tháng 11 năm 2015, với số tiền là: 2.379.015.000 đồng

- Giải ngân đợt 3 vào ngày 02 tháng 02 năm 2016, với số tiền là: 2.715.532.000 đồng

- Giải ngân đợt cuối ngày 09 tháng 09 năm 2016, với số tiền là: 1.370.074.000 đồng

Lũy kế giải ngân của dự án cho 4 đợt là: 8.261.977.800 đồng (Tám tỷ hai trăm sáu mươi một triệu chín trăm bảy mươi bảy ngàn tám trăm đồng).

Nhà trường đã thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay bằng hợp đồng tiền gửi số 118/HĐQLTK-ĐTTC-TD ngày 10/6/2015 tại HDBank – chi nhánh Sài Gòn, số tiền 740.000.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi triệu đồng), tương đương với 02 kỳ trả nợ.

b/. Nhà trường đã thanh toán cho nhà thầu xây dựng: 9.232.382.000 đồng, gồm có:

- Bằng nguồn vốn vay: 8.261.977.800 đồng
- Bằng nguồn từ tiền thu học phí: 970.404.200 đồng.

c/. Nhà trường đã thực hiện trả nợ vay và lãi vay cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp Hồ Chí Minh như sau:

- Nợ vay 2 kỳ (T9/2016 và T12/2016): 740.000.000 đồng
- Lãi vay kích cầu lũy kế đến kỳ 13/2016 (đến ngày 31/12/2016) là: 604.610.782 đồng

d/. Lãi vay kích cầu đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 09/09/2015 đến 31/12/2016 nhà trường đã làm thủ tục rút lãi là: 674.480.214 đồng.

- Các dự án có thay đổi về qui mô, địa điểm đầu tư : Không có dự án nào

III. Các hợp đồng tín dụng đã ký kết với tổ chức tín dụng và các hợp đồng kinh tế để triển khai thực hiện dự án

1. Các hợp đồng tín dụng đã ký kết với tổ chức tín dụng :

- Hợp đồng tín dụng số 117/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 10 tháng 6 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho vay thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện- Điện tử thuộc Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng;

2. Các hợp đồng kinh tế đã ký kết để triển khai thực hiện dự án:

- Hợp đồng tư vấn số 10/HĐTV/2014 ngày 22 tháng 5 năm 2014 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư phát triển Đô thị Miền Nam về việc kiểm định đánh giá khả năng chịu lực kết cấu hiện trạng công trình để cải tạo nâng tầng;

- Hợp đồng lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 03A/2014/HĐKT ngày 13 tháng 6 năm 2014 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty tư vấn xây dựng SACA (TNHH) về việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Hợp đồng tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và tổng dự toán số 417/2014/HĐ-XN06 ngày 25 tháng 10 năm 2014 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp (NAGECCO);

- Hợp đồng tư vấn thẩm định Thiết kế và Dự toán số 080/2015/HĐKT-VT ngày 26 tháng 3 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Việt Thanh;

- Hợp đồng số 11/2015/HĐ-TVĐT ngày 15 tháng 4 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Xây dựng Phương Nam về việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục Đầu tư xây dựng mới nâng cấp khu thực hành Điện – Điện tử thuộc công trình Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hợp đồng số 090/2015/HĐ-TVĐT ngày 15 tháng 4 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp Việt Thanh về việc tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục Đầu tư xây dựng mới nâng cấp khu thực hành Điện – Điện tử thuộc công trình Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hợp đồng số 17/2015/HĐTV ngày 09 tháng 6 năm 2015 về việc Tư vấn Giám sát thi công xây dựng giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Xây dựng Phương Nam;

- Hợp đồng Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản số 303/16/HĐ-TS.1.1/001-KD5 ngày 06 tháng 9 năm 2016 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Bảo hiểm MIC Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hợp đồng số 15/2015/HĐTC ngày 26 tháng 5 năm 2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Xây dựng số 9 Thanh Hóa về việc thi công Gói thầu: Thi công xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử.

IV. Bảng kê các khoản vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo qui định và lũy kế số vốn ngân sách đã hỗ trợ lãi vay từ trước đến nay (đính kèm bảng kê, các phiếu ủy nhiệm chi và thông báo trả lãi của tổ chức tín dụng).

V. Kế hoạch giải ngân và nhu cầu cấp bù năm 2017 của Dự án (Đính kèm bảng kế hoạch)

VI. Kế hoạch trả nợ, dư nợ đến thời điểm hiện tại.

Tên tổ chức vay vốn: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định thành lập số: 621/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/02/2005.

Cơ quan quyết định thành lập: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành nghề kinh doanh: Đào tạo.

Địa chỉ trụ sở chính đóng tại: 390 Hoàng Văn Thụ; Phường 4; Quận Tân Bình; Tp HCM.

Họ và tên người đại diện tổ chức vay vốn: Phạm Hữu Lộc

Chức vụ: Hiệu trưởng; theo Quyết định bổ nhiệm số: 1275/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/08/2014, của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp đồng tín dụng số: 117/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 10/6/2015.

Số tiền vay: 8.960.000.000 đồng

+ Bằng chữ: Tám tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng

Mục đích sử dụng vốn vay: Đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành điện-điện tử Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thời hạn vay: 84 tháng (07năm); Thời gian ân hạn: 12 tháng (01 năm).

Ngày giải ngân đầu tiên: 09/09/2015, ngày hết hạn vay vốn: 09/09/2022

Hình thức bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay: Sau thời gian ân hạn (12 tháng) kể từ ngày 09/09/2016 bắt đầu trả nợ gốc, theo định kỳ 03 tháng/lần vào ngày 15 của tháng cuối kỳ với lịch trả nợ vay sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Năm vay vốn	Kế hoạch trả nợ từng kỳ				Cộng
	Ngày 15 tháng 03	Ngày 15 tháng 06	Ngày 15 tháng 09	Ngày 15 tháng 12	
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	370.000	370.000	740.000
2017	370.000	370.000	370.000	370.000	1.480.000
2018	370.000	370.000	370.000	370.000	1.480.000
2019	370.000	370.000	370.000	370.000	1.480.000
2020	370.000	370.000	370.000	370.000	1.480.000
2021	370.000	370.000	390.000	390.000	1.520.000
2022	390.000	390.000	0	0	780.000
					8.960.000

VII. Những khó khăn và thuận lợi trong việc triển khai dự án.

Khó khăn:

- Sau khi Luật Đầu tư công 2014, Luật Xây dựng 2014 và Luật Đấu thầu 2013 chính thức có hiệu lực, các dự án công trình phải thực hiện đúng trình tự thủ tục XDCB, từ phê duyệt công trình đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công; thủ tục đấu thầu tư vấn; lựa chọn nhà thầu xây lắp làm kéo dài thời gian của dự án.

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB chậm do nhiều nguyên nhân trong quy trình thủ tục phát sinh mới kéo dài thời gian chuẩn bị; sự phối hợp giữa các đơn vị còn chưa nhịp nhàng; dẫn đến ảnh hưởng tới tiến độ thi công của các công trình.

Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Sở, ban ngành tạo điều kiện thuận cho nhà trường triển khai thi công công trình của dự án hoàn thành, nghiệm thu đem vào sử dụng đạt hiệu quả.

Xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử nhằm chuẩn hóa khu xưởng thực hành, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Công trình đầu tư xây dựng mới khu thực hành Điện – Điện tử hoàn thành đã từng bước thực hiện hóa kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTDV.



HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM



**BẢNG KÊ CÁC KHOẢN VAY ĐƯỢC NGÂN SÁCH HỖ TRỢ LÃI VAY VÀ
LŨY KẾ SỐ VỐN NGÂN SÁCH ĐÃ HỖ TRỢ TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY**

(Theo Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 24/01/2015 về phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của Thành phố
Định kèm công văn số **249**/LTT-QTDV ngày **25** tháng 3 năm 2017 về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án được hỗ trợ lãi vay theo
Chương trình kích cầu của Thành phố)

Tên dự án: Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

Địa điểm đầu tư: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Đơn vị tính: đồng

STT	Từ ngày	Đến ngày	Số vốn giải ngân	Chứng từ chi theo mục đích của UBNDTP duyệt				Ghi chú
				Số hóa đơn	Ngày	Nội dung chi	Số tiền	
1	09/09/2015	17/11/2015	1.797.356.800	0000187	14/12/2015	Thanh toán hợp đồng tư vấn kiểm định đánh giá về khả năng chịu lực hiện trạng công trình để cải tạo nâng tầng số 10/HĐTV/2014 ngày 22/5/2014	96.869.661	
2	18/11/2015	01/02/2016	2.379.015.000	0000210	07/04/2016	Thanh toán hợp đồng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật số 03A/2014/HĐKT ngày 13/6/2014	279.982.369	
3	02/02/2016	08/09/2016	2.715.532.000	0001732	03/12/2015	Thanh toán hợp đồng tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và tổng dự toán số 417/2014/HĐ-XN06 ngày 25/10/2014	36.100.000	
4	09/09/2016		1.370.074.000	0000026	30/09/2015	Thanh toán hợp đồng tư vấn thẩm định thiết kế và dự toán số 080/2015/HĐKT-VT ngày 26/3/2015	10.195.059	
5				0000010	19/06/2015	Thanh toán hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu số 011/2015/HĐ-TVĐT ngày 15/4/2015	17.980.682	
6				0000025	30/9/2015	Thanh toán hợp đồng tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu số 090/2015/HĐ-TVĐT ngày 15/4/2015	8.990.000	
7				0000037	11/7/2016	Thanh toán tư vấn giám sát thi công xây dựng hợp đồng số 17/2015/HĐTV ngày 09/6/2015	230.000.000	
8				0000098	24/08/2016	Thanh toán hợp đồng thi công số 15/2015/HĐTC ngày 26/5/2016	9.232.382.000	
				0072325	06/09/2016	Thanh toán hợp đồng Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản số 303/16/HD-TS.1.1/001-KD5 ngày 06/09/2016	18.692.789	
Tổng cộng			8.261.977.800				9.251.074.789	

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN VÀ NHU CẦU CẤP BÙ NĂM 2017 CỦA DỰ ÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU

(Đình kèm theo công văn số 249/LTT-QTDV ngày 25 tháng 3 năm 2017)

Về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án được hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu của Thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên dự án	Quyết định chủ trương của UBND TP tham gia chương trình kích cầu	Địa điểm thực hiện	Địa điểm mở tài khoản Dự án	Mã dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Năng lực thiết kế và sản xuất	Tổng vốn đầu tư	Số vốn được hỗ trợ lãi suất vay vốn	Thời gian được ngân sách hỗ trợ	Năm bắt đầu nhận lãi suất được NS hỗ trợ	Hợp đồng tín dụng		Giải ngân đến kỳ báo cáo	Dự nợ đến kỳ báo cáo	Lãi suất phát sinh đến kỳ báo cáo	Lũy kế lãi vay đã trả ngân hàng đến kỳ báo cáo	Lũy kế số tiền ngân sách đã cấp bù đến kỳ báo cáo	Nhu cầu cấp bù năm 2017 trong đó		
												Số HĐ	Giá trị						Phần còn thiếu năm 2016	Nhu cầu dự kiến năm 2017	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Đầu tư xây dựng mới nâng cấp khu thực hành điện- điện tử	272/QĐ-UBND ngày 24/01/2015	390 Hoàng văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình	Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh	7537241		Diện tích sân xây dựng 2.036,37 m ²	11.494,02	8.960	7 năm	09/9/2015	117/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 10/6/2015	8.960	8.261,978	8.261,978	674,480	674,480	674,480	0,000	663,358	663,358

Handwritten signature or mark.