

Số: /BC-KBII

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026 Kỳ báo cáo: Tháng 6

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công; Công văn số 886/STC-QLNS ngày 13/01/2026 của Sở Tài chính về báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về tình hình thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; Công văn số 1480/KBNN-CSPC ngày 19/3/2026 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc thực hiện chế độ báo cáo giải ngân vốn đầu tư công theo tuần, tháng. Kho bạc Nhà nước Khu vực II (KBNN Khu vực II) báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư công tháng 6 năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công 2026

1. Tổng số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao

Năm 2026, UBND TPHCM được Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước là: 147.599,17 tỷ đồng (Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Chính phủ). Cụ thể:

- Nguồn vốn ngân sách Địa phương (NSDP): 144.078,00 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách Trung ương (NSTW) : 3.521,17 tỷ đồng.

2. Tổng số vốn được UBND TPHCM triển khai

2.1. Căn cứ Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2026; Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương, Quyết định số 3419/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương, Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 10/06/2026 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn Ngân sách địa phương của Thành phố (giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn), Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 24/06/2026 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn Ngân sách địa phương của Thành phố, Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 26/06/2026 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn Ngân sách địa phương của Thành phố (giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch

vốn) – đợt 3 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TPHCM) với tổng số vốn là 147.599,17 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn NSDP : 134.672,60 tỷ đồng
- Nguồn NSTW : 3.521,17 tỷ đồng
- 5% tiết kiệm : 7.203,90 tỷ đồng
- Lệnh chi tiền : 2.201,50 tỷ đồng

2.2. Căn cứ Quyết định 2463/QĐ-TTg ngày 10/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và điều chỉnh bổ sung danh mục dự án kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; Căn cứ Quyết định 2471/QĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2025 giữa Bộ và địa phương; giao dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2025 tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022, 2023 với tổng số vốn NSTW kéo dài là 19,7 tỷ đồng.

Tổng cộng: 147.618,87 tỷ đồng

Như vậy về công tác phân bổ vốn của Thành phố đã thực hiện xong, đạt 100% so với kế hoạch vốn TTCP giao.

II. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2026

1. Về tình hình phối hợp nhập dự toán trên hệ thống Tabmis

Hiện KBNN Khu vực II đã phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương triển khai nhập kế hoạch vốn trên hệ thống TABMIS cụ thể như sau:

- Số dự án đã nhập kế hoạch vốn trên hệ thống TABMIS là 4.412/5.695 dự án với tổng số tiền tương ứng 119.491 tỷ đồng.

- Số dự án còn lại chưa nhập KHV trên TABMIS là **1.238** dự án, trong đó có 857 dự án chưa được mở mã dự án, các dự án này thuộc nhóm dự án chuẩn bị đầu tư; 381 dự án KBNN Khu vực II đang tiếp tục phối hợp các Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục nhập KHV trên TABMIS.

2. Về tình hình giải ngân

Ngày 26/6/2026 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Thành phố là 37.291 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 25 % kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng.

Căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND TPHCM số 5652/UBND-DA ngày 27/6/2026 về tập trung chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống KBNN Khu vực II đã khẩn trương quán triệt tổ chức triển khai làm việc ngoài giờ và ngày thứ bảy, Chủ nhật để tiếp nhận các hồ sơ do Chủ đầu tư gửi trên hệ thống dịch vụ công, qua 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật.

Lũy kế giá trị giải ngân đến 17h45 ngày 30/6/2026 là 51.469 tỷ đồng đạt tỷ lệ 34,87% (đã kiểm tra và cập nhật vào hệ thống thanh toán).

Lũy kế giá trị hồ sơ đơn vị gửi đến Kho bạc sau 17h45 đến 24:00 ngày 30/6/2026 để Kho bạc **tiếp tục xử lý là 165 tỷ đồng, góp phần nâng tổng tỷ lệ giải ngân lũy kế đến hết 30/6/2026 đạt 34,98%** (số liệu này chưa cập nhật vào hệ thống thanh toán)

Như vậy, chỉ trong 4 ngày cuối quý II/2026, giá trị thực hiện và giải ngân đạt 14.343 tỷ đồng tăng 9,72% tổng kế hoạch vốn được giao trong năm và tăng hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân bình quân hàng tháng đã qua (bình quân 4,2%/tháng). Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2026 cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước với bình quân khoảng 20% (cả 3 địa phương cũ). Tuy nhiên chưa đạt mục tiêu giải ngân 40% theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

* Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (7.203,9 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng thì tỷ lệ giải ngân của Thành phố đạt là 36,78% kế hoạch vốn (140.395,266 tỷ đồng).

Đvt: tỷ đồng

Nội dung	Kế hoạch vốn	Giải ngân	KL động	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
	(1)	(2)	(3)	(4)= 2/1	(5)=(2+3)/1
Tổng số kế hoạch vốn TTCP/UBND giao (Trong đó: Lệnh chi tiền: 2.201,5 Tiết kiệm 5%: 7.203,9)	147.599,17	51.469	165	34,87%	34,98%
KHV kéo dài	19,7				
Tổng số kế hoạch vốn đã phân bổ sau khi trừ 5% tiết kiệm (không bao gồm KHV kéo dài)	140.395,27			36,66%	36,78%
Tổng số kế hoạch vốn đã phân bổ sau khi trừ lệnh chi tiền (không bao gồm KHV kéo dài)	138.193,77			37,24%	37,36%

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01b/TTKHN và Bảng chi tiết giải ngân theo dự án kế hoạch vốn năm 2026, số liệu giải ngân đến ngày 30/6/2026)

* Số liệu 1000 phòng học:

Kế hoạch 180/KH-UBND ngày 08/5/2026 của UBND TP tổ chức Lễ phát động cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, danh mục gồm 22 dự án (02 dự án sử dụng nguồn vốn xã hội hóa) trong đó 20 dự án bố trí sử dụng nguồn NSTP với tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao là 1.035 tỷ đồng. Đã giải ngân 309 tỷ, đạt tỷ lệ giải ngân 30%.

Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/4/2026 triển khai Chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, gồm 70 dự án, tổng Kế hoạch vốn bố trí là 1.883 tỷ đồng. Đến nay đã có 54 dự án đã giải ngân, tổng số giải ngân là 707 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 38%.

* Số liệu lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:

Quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TU, Phân đầu nâng tỷ trọng kinh tế số đóng góp GRDP Thành phố đạt tối thiểu 15%; nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đạt 60%. Ưu tiên bố trí chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng năm đạt tối thiểu từ 4% đến 5% tổng chi ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh số hóa, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu; phân đầu giảm từ 30% đến 50% chi phí văn phòng phẩm, in ấn, lưu trữ tài liệu. Tổng kế hoạch vốn bố trí cho các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 thuộc NSDP đã phân bổ là 540,919 tỷ đồng (88 dự án). Trong đó

- Nguồn vốn NSTP: 496,22 tỷ đồng (40 dự án)

- Nguồn vốn NSTP hỗ trợ có mục tiêu cho xã, phường: 44,690 tỷ đồng (48 dự án).

Đến ngày 09/07/2026 có 19 dự án đã giải ngân, tổng số giải ngân: 76,3 tỷ đồng; Số tạm ứng năm trước chuyển qua: 587,7 tỷ đồng"

Do năm 2026 là năm đầu triển khai Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 nên tiến độ thực hiện và giải ngân còn chậm do phải hoàn thiện quy chế quản lý tại địa phương.

III. Nguyên nhân

Căn cứ mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đặt ra tại Công văn số 578/TB-VP ngày 23/05/2026 của Văn phòng UBND TPHCM thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 05 năm 2026; Căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND TPHCM số 5652/UBND-DA ngày 27/6/2025 về tập trung chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 thì tỷ lệ giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 6/2026 vẫn chưa đạt. Nguyên nhân chủ yếu là do:

Chủ đầu tư đang thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự các Ban Quản lý dự án trên địa bàn Thành phố, nên chưa thực hiện thủ tục mở tài khoản

gửi KBNN nơi giao dịch để thực hiện nhập dự toán vào hệ thống và giải ngân cho các dự án đã được bố trí vốn, cụ thể như sau:

+ Số dự án chưa giải ngân: 2.840 dự án.

+ Số dự án đã giải ngân: 2.855 dự án.

+ Số dự án còn lại chưa nhập kế hoạch vốn trên TABMIS là 1.238 dự án, trong đó có 857 dự án chưa được mở mã dự án, các dự án này thuộc nhóm dự án chuẩn bị đầu tư; 381 dự án KBNN Khu vực đang tiếp tục phối hợp các Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục nhập KHV trên TABMIS.

Còn một số UBND phường xã chưa kịp thời phân bổ vốn được bố trí từ nguồn Thành phố bổ sung có mục tiêu.

IV. Giải pháp và kiến nghị:

- Đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy khẩn trương thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký; bổ sung tài khoản; thay đổi hồ sơ pháp lý, mẫu dấu, mẫu chữ ký của cá nhân, đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước, tránh tình trạng dự án vô thừa nhận, đảm bảo đúng nguyên tắc bàn giao theo chỉ đạo của UBND TP.

- Kiến nghị UBND các xã, phường khẩn trương phân bổ hết Kế hoạch vốn cho các dự án bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố.

- Chủ đầu tư khẩn trương rà soát tình hình triển khai các dự án đang tồn đọng chưa tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, kể cả các dự án phát sinh kế hoạch vốn năm 2026 để phân loại và đề xuất xử lý theo chủ trương về các dự án tồn đọng, ngừng thi công, thi công chậm tiến độ cũng như phối hợp với KBNN Khu vực II thực hiện đối chiếu số liệu, dữ liệu và tham mưu hướng xử lý.

- Chủ đầu tư chấp hành đúng quy định về tài chính ngân sách, trong đó việc tạm ứng, thanh toán thực hiện theo quy định của Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ, nhất là nhóm chi phí Bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính để được cấp mã dự án và các thông tin liên quan (mã chương, loại khoản), hoàn thiện thủ tục pháp lý, phiếu phân bổ dự toán gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đồng thời rà soát danh mục các dự án được giao KHV còn sai lệch thông tin, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Kho bạc kịp thời tổng hợp, tham mưu UBNDTP điều chỉnh.

- Tiến tới mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong Quý III năm 2026 đạt tỷ lệ 70% so với kế hoạch vốn đã giao, các Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện công tác lập kế hoạch giải ngân bám sát tiến độ thực hiện dự án gửi Kho bạc, đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả) góp phần hoàn thành công tác giải ngân Kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

- Đề nghị Chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với Kho bạc trong công tác giải ngân, gửi hồ sơ tạm ứng, thanh toán theo sát kế hoạch giải ngân đã báo cáo, tránh tình trạng gửi dồn hồ sơ vào những ngày cuối tháng, cuối quý gây quá tải, áp lực và ảnh hưởng chất lượng xử lý hồ sơ tại cơ quan thanh toán.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026, kỳ báo cáo: Tháng 6.

Kho bạc Nhà nước Khu vực II kính báo cáo./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Sở Tài chính (để phối hợp);
- Sở NV, XD, NN&MT (để phối hợp);
- Lưu: VT, NV1 (06 bản).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Nhật Toàn