

Phụ lục 7
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC CÓ PHÒNG HỌC MỚI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG NĂM HỌC 2026 - 2027

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SGDĐT ngày tháng năm 2026
của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

Tính đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2026

STT	Tên dự án	Cấp học (MN, TH, THCS, THPT, Khác)	Địa bàn	Số phòng học xây mới		Tính chất công trình (*)	Kinh phí đầu tư (ĐVT: Triệu đồng)	Nguồn vốn (*)	Thời gian dự kiến bàn giao/ hoàn thành đưa vào sử dụng	Đưa vào sử dụng từ 01/2026 đến ngày 05/9/2026	Đưa vào sử dụng từ sau ngày 05/9/2026 đến hết tháng 12/2026	Tiến độ xây dựng thực tế tại thời điểm báo cáo (Tháng 8/2026)	Chủ Đầu tư
	TỔNG CỘNG	73 DA		1.365	1.097		6.332.216						
1.	NGUỒN NGÂN SÁCH: 68 dự án			1.263	995		6.019.991						
1	Xây dựng trường Tiểu học Phú Hữu	TH	Phường Long Trường	21	21	Xây dựng phần còn lại	111.600	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái
2	Trường Mầm non Quận 10	MN	Phường Vườn Lài	4	4	TTC	18.670	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban phường Vườn Lài
3	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường Mầm Non Sơn Ca 9, quận Phú Nhuận - số 515 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận	MN	phường Đức Nhuận	10	2	Sửa chữa, cải tạo	23.182	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban QLDA phường Phú Nhuận
4	Xây dựng trường mầm non sơn ca 7	MN	Phường Cầu Kiệu	9	0	TTC	20.705	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban QLDA phường Phú Nhuận
5	Trường Mầm non Rạng Đông 12 - Cơ sở 3	MN	Phường Phú Lâm	11	11	XDM	42.379	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án phường Bình Tiên
6	Xây dựng mới Khối phòng học Trường THCS Minh Đức	THCS	phường Cầu Ông Lãnh	16	16	Xây dựng mới khối C	44.478	NSTP bổ sung có mục tiêu		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bến Thành.
7	Trường THCS Bình Hòa, ấp 4B xã Bình Mỹ	THCS	Xã Bình Mỹ	20	12	TTC	13.778	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội
8	Xây dựng Trường Tiểu học An Phú 2	TH	Xã An Nhơn Tây	30	30	XDM	69.640	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội
9	Trường THPT Võ Nguyên Giáp	THPT	Phường Phú Mỹ	30	30	XDM	182.118	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban DDCN Thành phố

10	Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân	TH	Phường Bình Hưng Hòa	30	30	XDM	192.347	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc
11	Xây dựng mới Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1	MN	Phường Đồng Hưng Thuận	9	9	XDM	36.000	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban phường Thới An
12	Sửa chữa trường THCS Thị Trấn 2	THCS	Xã Tân An Hội	7	7	TTC	65.500	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội
13	Mua sắm trang thiết bị giáo dục, sửa chữa trường học phục vụ cho năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố Bến Cát.	MN	phường Bến Cát	26	6	NCMR	13.000	NSDP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Cát
14	Nâng cấp trường mầm non Hướng Dương cơ sở 2	MN	xã Châu Đức	6	2	Cải tạo, nâng cấp: Xây dựng thay thế 02 khối phòng học và chức năng cũ; Nâng cấp khối hiệu bộ, cải tạo sân vườn	25.443	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Đức
15	Xây dựng mới Trường Tiểu học Trung Nhất, quận Phú Nhuận, số 243/3 Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu	TH	Phường Cầu Kiệu	18	0	TTC	67.995	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban QLDA phường Phú Nhuận
16	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Mẫu giáo Phú An	MN	Phường Phú An	13	6	TTM	61.789	NSDP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Cát
17	Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Phước Hưng, huyện Long Đất	THCS	Xã Long Hải	12	12	NCMR	13.127	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Hải
18	Xây dựng bổ sung 8 phòng học Trường THCS Nguyễn Quốc Phú	THCS	Phường Tân Khánh	8	8	Nâng cấp mở rộng	8.450	NSTP		X		Đã hoàn thành	Phường Tân Khánh
19	Xây dựng bổ sung 9 phòng học Trường TH Vĩnh Tân	TH	Phường Vĩnh Tân	9	9	Nâng cấp mở rộng	9.406	NSTP		X		Đã hoàn thành	Phường Vĩnh Tân
20	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (Khối nhà C), Quận 3	THPT	phường Xuân Hòa	13	13	Bảo tồn di tích (phục dựng theo hiện trạng kiến trúc)	36.284	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban DDCN Thành phố
21	Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa (phần hiệu 1)	TH	Phường Bảy Hiền	6	0	TTC	43.387	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban QLDA phường Tân Sơn Nhất
22	Xây dựng trường Tiểu học Hiệp Phú 1	TH	Phường Tăng Nhơn Phú	30	30	XDM	85.116	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái
23	Xây dựng trường Tiểu học Hiệp Phú 2	TH	Phường Tăng Nhơn Phú	30	30	XDM	67.854	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái

24	Cải tạo trường Mầm non 19-5 thành trường Tiểu học	TH	Phường Bình Trung	23	23	Cải tạo khôi phục phòng học trường Mầm non thành trường Tiểu học	23.959	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái
25	Xây dựng 10 phòng học và các phòng chức năng Trường tiểu học Long Bình	TH	Phường Long Bình	10	10	Xây dựng phần còn lại	34.172	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái
26	Xây dựng trường THPT Dương Văn Thi	THPT	Phường Tăng Nhơn Phú	21	21	Xây dựng phần còn lại	123.659	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái
27	Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11	TH	Phường Phú Thọ	15	15	NCMR	65.431	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý, Đầu tư Xây dựng phường Bình Thới
28	Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Thọ, Quận 11	TH	Phường Phú Thọ	20	0	XDM	60.963	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý, Đầu tư Xây dựng phường Bình Thới
29	Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B	TH	xã Tân Vĩnh Lộc	30	30	XDM	230.776	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban xã Tân Nhật
30	Xây dựng mới Trường Tiểu học Tầm Vu, quận Bình Thạnh.	TH	Phường Bình Thạnh.	16	0	Thay thế trên đất cũ (TTC)	73.794	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Phường Bình Thạnh
31	Mở rộng trường tiểu học An Lạc 3	TH	Phường An Lạc	18	18	NCMR	150.000	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc
32	Xây dựng mới trường Trung học phổ thông Hoàng Thế Thiện	THPT	Phường An Lạc	44	44	XDM	337.000	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc
33	Xây dựng Trường mầm non 1 trong Khu tái định cư 38ha	MN	Phường Đồng Hưng Thuận	15	15	XDM	46.000	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban phường Thới An
34	Xây dựng Trường mầm non 2 trong Khu tái định cư 38ha	MN	Phường Đồng Hưng Thuận	20	20	XDM	53.000	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban phường Thới An
35	Xây dựng nâng cấp mở rộng trường Trung học cơ sở Phan Công Hớn (khu Hoàng Hải)	THCS	xã Bà Điểm	16	16	NCMR	70.000	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng xã Hóc Môn
36	Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản	THPT	phường Tân Thới Hiệp	50	10	TTC, NCMR	155.482	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban DDCN Thành phố
37	Xây dựng mới bổ sung Trường Trung học cơ sở Tương Bình Hiệp	THCS	Phường Chánh Hiệp	45	25	NCMR	117.326	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thủ Dầu Một
38	Xây dựng Trường Mầm non Phường 4, Quận 11	MN	Phường Minh Phụng	16	16	XDM	127.309	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý, Đầu tư Xây dựng phường Bình Thới

39	Xây dựng thêm 10 phòng học và trang thiết bị dạy học trường Tiểu học Văn Lang, xã Tân Hoà	TH	phường Tân Hải	10	10	Nâng cấp mở rộng	19.862	NSTP		X		Đã hoàn thành	Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ
40	Cải tạo xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Trọng Tuyển quận Bình Thạnh	TH	Phường Thạnh Mỹ Tây	14	0	Thay thế trên đất cũ (TTC)	67.811	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Phường Bình Thạnh
41	Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Thanh Đa, quận Bình Thạnh.	TH	Phường Bình Quới	30	0	Thay thế trên đất cũ (TTC)	101.000	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Phường Bình Thạnh
42	Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh.	TH	Phường Gia Định	15	0	Thay thế trên đất cũ (TTC)	79.343	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Phường Bình Thạnh
43	Xây dựng mới trường mầm non Tân Tạo 1, quận Bình Tân	MN	Phường Tân Tạo	12	12	XDM	44.950	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc
44	Xây dựng trường THPT Phan Văn Hớn	THPT	Phường Đồng Hưng Thuận	45	45	XDM	150.000	NSTP		X		Đã hoàn thành	Ban phường Thới An
45	Xây dựng Trường Mẫu giáo Tân Nhựt (áp 6)	MN	xã Tân Nhựt	8	8	XDM	66.823	NSTP	Tháng 9/2026	X		Đã hoàn thành 90%, sẽ đưa vào sử dụng trước 05/9/2026	Ban xã Tân Nhựt
46	Trường Mầm non Rạng Đông 13 - Cơ sở 1	MN	Phường Phú Lâm	9	9	XDM	44.997	NSTP	Tháng 8/2026	X		Đã hoàn thành 90%, sẽ đưa vào sử dụng trước 05/9/2026	Ban Quản lý dự án phường Bình Tiên
47	Trường THPT Thoại Ngọc Hầu	THPT	phường Tân Phú	26	26	Sửa chữa từ trụ sở UBND quận Tân Phú	20.000	NS Thường xuyên	Tháng 08/2026	X		Đã hoàn thành 90%, sẽ đưa vào sử dụng trước 05/9/2026	Hiệu trưởng nhà trường
48	Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng	TH-THCS-THPT	phường Thới An	46	46	Sửa chữa từ trụ sở UBND quận Quận 12	20.000	NS Thường xuyên	Tháng 08/2026	X		Đã hoàn thành 90%, sẽ đưa vào sử dụng trước 05/9/2026	Hiệu trưởng nhà trường
49	Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Quận 7	TH	Phường Tân Thuận	6	0	XDM	87.442	NSTP	30/12/2026		X	Đang triển khai thi công, nghiệm thu hoàn thành bàn giao trong tháng 12/2026	Ban Quản lý, Đầu tư Xây dựng phường Tân Mỹ
50	Xây dựng mới Trường mầm non Bình Thuận, Quận 7	MN	Phường Tân Thuận	6	0	XDM	65.575	NSTP	30/12/2026		X	Đang triển khai thi công, nghiệm thu hoàn thành bàn giao trong tháng 12/2026	Ban Quản lý, Đầu tư Xây dựng phường Tân Mỹ
51	Nâng cấp, cải tạo và xây dựng khối mới khối phòng học trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, quận 7	TH	Phường Phú Thuận	9	0	NCCT&XDM	108.196	NSTP	31/10/2026		X	Đang hoàn thiện khối công trình, Tháng 10/2026 nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	Ban Quản lý, Đầu tư Xây dựng phường Tân Mỹ
52	Xây dựng mới Trường Mầm non Phường 7, Quận 11	MN	Phường Minh Phụng	12	12	XDM	40.295	NSTP	Tháng 12/2026		X	Khởi công công trình 01/07/2026; Dự kiến hoàn thành trong tháng 03/2027.	Ban Quản lý, Đầu tư Xây dựng phường Bình Thới

53	Xây dựng mới Trường tiểu học phường 14 tại cụm kho hèm số 7 Thành Thái, Quận 10	TH	Phường Diên Hồng	30	30	XDM	179.165	NSTP	Tháng 12/2026		X	Tiến độ đến 15/8/2026 Đổ bê tông sàn tầng 3 zone 1, (đạt 100%). GCLD copha, thép sàn tầng 3 zone 3 (đạt 70%); Bê tông cột sàn mái zone 4 và zone 2, (đạt 100%). - Xây tường tầng bán hầm, (đạt 100%). Xây tường tầng 1, (đạt 50%). Chống thấm và hoàn thiện mặt trong bê PCCC, Bê XLNT, (Đạt 70%).	Ban phường Vườn Lài
54	Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, Quận 4	THCS	Phường Vĩnh Hội	12	0	TTC	84.999	NSTP	Tháng 12/2026		X	Dự án đang tổ chức thi công lắp đặt coppha, cốt thép dầm sàn tầng mái kết hợp thực hiện công tác xây tô tầng trệt, lầu 1 và một số công tác khác. Dự kiến đến hết tháng 8 hoàn tất công tác thi công phần thô công trình chuyển sang thi công phần hoàn thiện và lắp đặt thiết bị công trình	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Xóm Chiếu
55	Xây dựng Trường Tiểu học Phường 14, quận Gò Vấp	TH	Phường An Hội Tây	25	25	XDM	108.000	NSTP	Dự kiến thực hiện nghiệm thu tháng 12/2026, đầu năm 2027 bàn		X	Đang thi công phần mái và triển khai xây tô hoàn thiện.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hạnh Thông.
56	Xây dựng Trường THCS Phường 14, quận Gò Vấp	THCS	Phường An Hội Tây	31	31	XDM	185.000	NSTP	Dự kiến thực hiện nghiệm thu tháng 12/2026, đầu năm 2027 bàn		X	Thi công xong phần khung, đang triển khai xây tô hoàn thiện.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hạnh Thông.
57	Xây dựng nâng cấp cải tạo trường THPT Trung Phú Củ Chi	THPT	Xã Phú Hòa Đông	10	10	TTC, NCMR	267.546	NSTP	Tháng 01/2027 (hoàn thành thi công trong tháng 12/2026)		X	Tiến độ thi công đạt 50%	Ban QLDD Thành phố
58	Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Lê Thành Công	THCS	Xã Nhà Bè	6	6	Nâng cấp, mở rộng	35.000	NSTP	Quý 1/2027		X	- Phe duyệt điều chỉnh KHLCNT, Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị, giám sát	Ban Quản lý, Đầu tư Xây dựng xã Nhà Bè
59	Sửa chữa, nâng cấp trường Trung học Phổ thông Phước Kiển	THPT	Xã Nhà Bè	6	6	Nâng cấp, mở rộng	28.000	NSTP	Quý 1/2027		X	- Công trình khởi công xây dựng ngày 01/07/2026, hiện đang triển khai công tác thử nghiệm cọc, tháo dỡ trường	Ban Quản lý, Đầu tư Xây dựng xã Nhà Bè
60	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lạc An (Xây dựng bổ sung 06 phòng học)	TH	Xã Thường Tân	6	6	Xây dựng bổ sung	23.102	NSTP	Tháng 12/2026		X	Tiến độ thi công đạt 45%	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bắc Tân Uyên
61	Xây dựng trường Mầm non Mỹ Huệ (giai đoạn 1)	MN	xã Bà Điểm	8	8	XDM	29.100	NSTP	Tháng 9/2026		X	Đã thi công hoàn thiện 100%, chuẩn bị đưa vào sử dụng	Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng xã Hóc Môn

62	Xây dựng Trường THCS Đông Chiêu - GD2	THCS	phường Dĩ An	17	17	Xây dựng bổ sung	48.557	NSTP	Tháng 12/2026		X	Tiến độ thi công đạt 65%	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Dĩ An
63	Xây mới Trường TH Lê Hữu Trác	TH	phường Bình Hưng Hòa	30	30	XDM	315.298	NSTP	Tháng 12/2026		X	Thi công đạt 70%	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc
64	Xây dựng mới Trường TH Trần Nhân Tông	TH	phường Bình Trị Đông	30	30	XDM	482.385	NSTP	Tháng 12/2026		X	Đang tổ chức thi công, hiện nay tiến độ thi công đạt 45%; Hiện nay diện tích còn lại khoảng 2.400 m ² chưa	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc
65	Xây dựng Bổ sung Trường Tiểu học An Long	TH	Xã An Long	9	9	NCMR	51.384	NSTP	Tháng 9/2026		X	Tiến độ thi công đạt 56%	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo
66	Xây dựng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi	Khác	Xã Nhuận Đức	18	18	XDM	69.738	NSTP	Tháng 10/2026		X	tiến độ thi công đạt 60%	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội
67	Nâng cấp mở rộng trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7	THCS	Phường Tân Hưng	20	20	NCMR	154.000	NSTP	30/10/2026		X	Đã xây xong phần thô tầng trệt, tầng 1,2 khối xây mới, đang thực hiện nâng cấp tu sửa khối hiện hữu. Tháng	Ban Quản lý, Đầu tư Xây dựng phường Tân Mỹ
68	Trường TH Huỳnh Văn Khóm	TH	xã Bà Điểm	30	30	XDM	121.304	NSTP	Tháng 12/2026		X	Đã thi công được 43%	Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng xã Hóc Môn
1.	NGUỒN XÃ HỘI HOÁ: 5 dự án			102	102		312.225						
1	Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Khai Minh	THCS-THPT	phường Đông Hưng Th	15	15	Đầu tư mới	35.225	Xã hội hóa				Đã hoàn thành	Ban DDCN Thành phố
2	Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Việt	TH-THCS-THPT	Phường Tân Hưng	18	18	Đầu tư mới	52.000	Xã hội hóa				Đã hoàn thành	Nguồn xã hội hoá
3	Trường THCS và THPT Nam Việt	THCS-THPT	Phường Tây Thạnh	14	14	Đầu tư mới	35.000	Xã hội hóa				Đã hoàn thành	Nguồn xã hội hoá
4	Trường THPT Đinh Tiên Hoàng	THPT	Phường Dĩ An	15	15	XDM	50.000	Xã hội hóa				Đã hoàn thành	Xã Hội Hoá
5	Xây dựng trường Tiểu học Bình Chuẩn 3	TH	Phường Thuận Giao	40	40	XDM	140.000	Xã hội hóa				Đã hoàn thành	Ban QLDA phường Thuận An