

Số: 394/LTT-KHTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Về việc phê duyệt quyết toán công
trình sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

Kính gửi: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu thu chi ngân sách nhà nước 2015 ;

Căn cứ Công văn số 1198/GĐĐT-KHTC ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-SXD-TĐDA ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình: sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất của Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-GĐĐT-KHTC ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu công trình: sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất của Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện:

- Ký kết hợp đồng xây lắp và cung thiết bị số 1807/2015/LTT-SN ngày 18 tháng 7 năm 2015 với đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Song Nguyễn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày kể từ ngày khởi công.
- Giá trị hợp đồng là: **2.124.253.530** đồng (Hai tỷ một trăm hai mươi bốn triệu hai trăm năm mươi ba ngàn năm trăm ba mươi đồng) (đã bao gồm thuế GTGT).

- Quá trình thực hiện có sự thay đổi nên trường đã ký kết phụ lục hợp đồng xây lắp và cung thiết bị số 1807/2015/LTT-SN ngày 16 tháng 10 năm 2015

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 90 ngày kể từ ngày khởi công.
- Giá trị hợp đồng là: **2.243.361.320** đồng, làm tròn **2.243.361.000** đồng (Hai tỷ hai trăm bốn mươi ba triệu ba trăm sáu mươi một ngàn đồng) (đã bao gồm thuế GTGT).

Để thực hiện thanh toán giá trị hợp đồng, trường đã nộp hồ sơ về Kho bạc nhà nước Tân Bình và Kho bạc đã ra cam kết chi số 6/LTT ngày 13 tháng 8 năm 2015 với số tiền trong cam kết chi là: 2.124.253.530 đồng (Hai tỷ một trăm hai mươi bốn triệu hai trăm năm mươi ba ngàn năm trăm ba mươi đồng).

- Trường đã thanh toán đợt 1 cho nhà cung cấp 20% giá trị hợp đồng với số tiền là 424.850.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bốn triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) theo giấy rút tiền dự toán ngân sách 188/CK ngày 18 tháng 8 năm 2015.

- Trường đã thanh toán đợt 2 cho nhà cung cấp với số tiền là 710.743.000 đồng (Bảy trăm mười triệu bảy trăm bốn mươi ba ngàn đồng) theo giấy rút tiền dự toán ngân sách 338/CK ngày 27 tháng 01 năm 2016.

Tổng 2 đợt thanh toán là: 1.135.593.000 đồng (Một tỷ một trăm ba mươi lăm triệu năm trăm chín mươi ba ngàn đồng).

Khi đến giai đoạn nghiệm thu quyết toán khối lượng công việc hoàn thành, Kho bạc nhà nước Tân Bình nhận thấy

- Theo Quyết định số 29/QĐ-SXD-TĐDA ngày 16/6/2015:

+ Chi phí xây dựng: 2.078.245.402 đồng

+ Chi phí thiết bị: 54.670.000 đồng

2.132.915.402 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ một trăm ba mươi hai triệu chín trăm mười lăm ngàn bốn trăm lẻ hai đồng).

- Theo hồ sơ quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành

+ Chi phí xây dựng: 2.042.064.879 đồng

+ Chi phí thiết bị: 199.428.000 đồng

2.241.492.879 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm bốn mươi một triệu bốn trăm chín mươi hai ngàn tám trăm bảy mươi chín đồng)

Vậy phần thực tế thay đổi so với Quyết định số 29/QĐ-SXD-TĐDA

+ Chi phí xây dựng giảm (-): 36.180.523 đồng

+ Chi phí thiết bị tăng (+): 144.758.000 đồng


Với số chênh lệch tăng (+) là: 108.577.477 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ tám triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi bảy đồng) nên Kho bạc nhà nước Tân Bình chưa thanh toán phần còn lại vì lý do chờ Sở Tài chính duyệt quyết toán công trình.

Nay trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xem xét duyệt quyết toán công trình sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHTC.

HIỆU TRƯỞNG 

Phạm Hữu Lộc