

Số: /TB-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi về giải ngân vốn đầu tư công các tháng cuối năm 2024

Ngày 26 tháng 12 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi chủ trì họp giao ban về giải ngân vốn đầu tư công các tháng cuối năm 2024. Tham dự họp có Lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban Dân dụng và công nghiệp), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (Ban Hạ tầng đô thị) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông). Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các đơn vị tham gia dự họp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, Ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và các Chủ đầu tư dự án cần quán triệt, nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 8326/UBND-DA ngày 23 tháng 12 năm 2024 và Công văn số 7424/UBND-DA ngày 22 tháng 11 năm 2024 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của các Bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố¹; kiên trì, bám sát mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố đã đề ra.

2. Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đến hết niên độ Kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 (đến ngày 31 tháng 01 năm 2025) đúng theo số liệu giải ngân vốn đã được các cơ quan đơn vị cập nhật, điều chỉnh và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo tỷ lệ giải ngân của Thành phố đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 đạt 71% và đến 31 tháng 01 năm 2025 đạt 81%, trong đó:

¹ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2024, Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 10213/BTC-ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2024, Công văn số 13213 ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài chính; Công văn số 6378/UBND-DA ngày 18 tháng 10 năm 2024, Công văn số 6187/UBND-DA ngày 14 tháng 10 năm 2024, Công số 6000/UBND-DA ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải giải ngân đạt 1.530 tỷ đồng và đến ngày 31 tháng 01 năm 2025 giải ngân đạt trên 1.762 tỷ đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải giải ngân đạt 19.138 tỷ đồng và đến ngày 31 tháng 01 năm 2025 giải ngân đạt trên 19.338 tỷ đồng.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải giải ngân đạt 6.216 tỷ đồng và đến ngày 31 tháng 01 năm 2025 giải ngân đạt trên 7.700 tỷ đồng.

- Ban Quản lý đường sắt đô thị đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải giải ngân đạt 2.657 tỷ đồng và đến ngày 31 tháng 01 năm 2025 giải ngân đạt trên 3.760 tỷ đồng.

2.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở ngành liên quan và các Chủ đầu tư tiếp tục rà soát các dự án có khả năng giải thêm, đôn đốc, tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố các công việc cần chỉ đạo thực hiện; ***trình trong ngày 27 tháng 12 năm 2024.***

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát quy định, trao đổi với các cơ quan chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ vướng mắc cho các Chủ đầu tư dự án trong thực hiện các Thông tư hướng dẫn về đấu thầu, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

4. Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc về chi phí và trình tự thủ tục thực hiện thanh lý, tháo dỡ các công trình cũ trong các dự án theo quy định tại Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

5. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức nghiêm túc, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, di dời và bàn giao mặt bằng cho các Chủ đầu tư theo đúng tiến độ để triển khai thi công xây dựng, đặc biệt là các địa phương sau:

- Quận Tân Bình đối với dự án Đường nối đường Trần Quốc Hoàng - đường Cộng Hòa, dự án Cải tạo kênh A41 (kênh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa), Phường 4, quận Tân Bình.

- Thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh đối với dự án Đường Vành đai 3.

- Huyện Bình Chánh đối với dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh.

6. Đối với vốn bồi thường giải phóng mặt bằng: các Cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư phối hợp với các địa phương nỗ lực, quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm giải ngân cao nhất nguồn vốn này, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công chung của Thành phố.

7. Thống nhất chủ trương xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ tạm ứng ở mức cao nhất có thể đối với từng trường hợp cụ thể. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đánh giá năng lực, uy tín của nhà thầu; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố đối với từng trường hợp cụ thể; chịu trách nhiệm giải pháp bảo lãnh tạm ứng theo cơ chế 03 bên để đảm bảo việc tạm ứng có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo nội dung kết luận đến các đơn vị liên quan để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị dự họp;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các Sở Ban ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
- Phòng DA, ĐT;
- Lưu: VT, (DA-HN 1b).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Hoàng Anh