

BIÊN BẢN HỌP DỰ ÁN

No. KVI/LTTC_#12

Tên dự án	TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KONE - LTTC		
Ngày họp	12/5/2017	Bắt đầu	9:30am
Địa điểm	LTTC	Kết thúc	11:30am
Chủ tọa	Nguyễn Văn Chinh	Người lập biên bản	Nguyễn Ngọc Yến Vy

1. Mục tiêu buổi họp

- Thống nhất các ý kiến về BẢN THIẾT KẾ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc làm hồ sơ nộp Sở xây dựng và thời hạn để có giấy phép
- Thống nhất kế hoạch tổ chức LỄ KHỞI CÔNG

2. Thành viên

LTTC	KVI	ASSIST	NHÀ THẦU
Tham dự			
Thầy Lộc	Anh Chinh	Anh Aru	Anh Hà
Cô Trang	Anh Linh	Chị Ngân	Anh Sinh
Thầy Liêm	Chị Dung	Chị Phương	Anh Châu
	Chị Vy		Anh Sỹ
			Anh Bình
			Anh Cảnh
Vắng mặt			

3. Nội dung thảo luận, quyết định và những khó khăn

Chủ đề	Ghi chú
BẢN THIẾT KẾ Tầng Trệt: sẽ có 3 cửa - cửa chính và cửa phụ cho người đi và cửa cuốn để nhập hàng Đây sẽ là tầng làm thực hành cho học viên Tầng 1: là tầng triển lãm các sản phẩm và công nghệ của KONE Tầng 2: là tầng bao gồm 2 phòng học lý thuyết và 1 phòng học online. Thiết kế trước đây, các phòng này nằm ở tầng 3 Tầng 3: bao gồm khu vực café và phòng giáo viên, phòng họp	

- Mặt hướng Tây nên bỏ bớt các mảng kính lớn, thay thế bằng các ô cửa sổ nhỏ để tránh nắng nóng và mất năng lượng
- Các ô kính khu vực hành lang hướng tây nên có các ô cửa sổ để lấy gió

Thầy Lộc : Bên ngoài phải không thấy khung và bên trong có khung (cột thép bên trong). Mặt ngoài **Tầng trệt nên ốp đá cho sang. Anh Chinh** sẽ thảo luận lại với nhà thầu về yêu cầu này vì việc ốp đá 2 mặt ngoài tầng trệt không bao gồm trong hợp đồng

Màu sơn: Phía dưới xám đậm - trên xám nhạt

Màu kính - xám hoặc vàng

Chi tiết sẽ chốt lại trong lần họp tiếp theo

Thầy Lộc : OK với thiết kế, nhìn đẹp và sang hơn những lần trước

- **QUYẾT ĐỊNH KHỞI CÔNG**

- **Thứ 2 (15/5/2017) – Nghĩa Phát** sẽ gửi toàn bộ hồ sơ xin phép PCCC, Môi Trường cho Thầy Lộc ký để tiến hành xin phép 2 đơn vị trên

- **thứ 5 (18/5/2017) – Nghĩa Phát** gửi bản vẽ thi công đã được đơn vị thẩm tra thiết kế thẩm duyệt để KONE (ký nháy) và trường ký tên đóng dấu

- **thứ 6 (19/5/2017) – Nghĩa Phát** Hoàn tất hồ sơ và báo cáo kinh tế - kỹ thuật

- **Thứ 2 - 22/5/2017:**

Buổi sáng- **Nghĩa Phát** chuẩn bị đầy đủ tất cả hồ sơ gửi cho Sở Xây Dựng đưa thầy Lộc ký

Buổi chiều- Nộp lên Sở Xây Dựng và lấy biên lai. Gửi bản copy cho KONE, Trường để tiến hành Lễ Khởi Công chiều 23/5 theo kế hoạch

Thiết kế: Chuẩn bị 08 bộ bản vẽ để các bên đều giữ 1 bộ

- **LỄ KHỞI CÔNG**

Ngày tổ chức 23/5/2017

Thời gian bắt đầu: 2g00 - kéo dài 1 tiếng

- Thành phần tham dự : Tầm 60 người (KONE 20, LTT 20, Nghĩa Phát 15, ASSIST 5)

* KONE khoảng 20 người gồm:

- Chủ tịch tập đoàn KONE khu vực Châu Á Thái Bình Dương- Ông Axel
- Các thành viên Ban Giám Đốc KONE Việt Nam
- Thành viên truyền thông

* Trường LTT khoản 20 người gồm: - Giám Đốc hoặc Phó Giám Đốc Sở GDĐT - Ban Giám Hiệu nhà trường và các Trưởng Khoa - Ngày 19/5 chốt tất cả - Nghi Lễ Cúng bái và động thổ chính thức sẽ được nhà thầu tổ chức riêng sau đó			
4. Yêu cầu			
Việc cần làm	Chịu trách nhiệm bởi	Thời hạn	Cập nhật
Gửi toàn bộ hồ sơ xin phép PCCC, Môi Trường cho LTT ký duyệt	Công ty Nghĩa Phát	Thứ 2 – 15/5/2017	
Gửi bản vẽ thi công đã được đơn vị thẩm tra thiết kế thẩm duyệt để KONE (ký nháy) và trường kí tên đóng dấu	Công ty Nghĩa Phát	Thứ 5 – 18/5/2017	
Hoàn tất hồ sơ và báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Công ty Nghĩa Phát	Thứ 6 – 19/5/2017	
Hoàn tất toàn bộ hồ sơ gửi Sở Đầu tư - Buổi sáng : Gửi thầy Lộc ký - Buổi chiều: Gửi Sở Đầu tư – lấy biên lai hồ sơ – gửi bản copy cho KONE	Công ty Nghĩa Phát	Thứ 2 – 22/5/2017	
• Chuẩn bị xêng và cát xúc cho buổi lễ • -Chuẩn bị nhân sự hỗ trợ ASSIST chuẩn bị cho buổi lễ	Công ty Nghĩa Phát	Thứ 2 – 22/5/2017	
Gửi mẫu thư mời cho LTT Gửi câu hỏi phỏng vấn cho thầy Lộc chuẩn bị và gửi lại câu trả lời	Bộ phận Marketing – Công ty KONE	Thứ 2 – 15/5/2017	
• Thiết kế Backdrop, Banner, Standy • Lên danh sách người tham gia “Xúc cát” • Chuẩn bị 12 bộ PPE mới KONE	Bộ phận Marketing – Công ty KONE	Thứ 6 – 19/5/2017	
Chuẩn bị sân khấu – bục phát biểu – Phụ trách: bạn Loan (093 789 6375) & bạn Trang (0903 153 312) Khung treo backdrop Bàn ghế Hoa (Hoa bàn – Lẵng hoa của ASSIST) Quạt công suất lớn	Tổ chức ASSIST & Trường LTT (hỗ trợ)	Thứ 2 – 22/5/2017	
- Dù – rạp	Công ty Nghĩa Phát	Thứ 2 – 22/5/2017	

- Lễ tân đón khách (Tiếng Việt) - Chuẩn bị Kịch bản MC – Phụ trách : Trâm (012-687-97890)	Tổ chức ASSIST	Thứ 6 – 19/5/2017	
Thiết kế bảng hiệu công trường – gửi cho KONE & LTT	Công ty Nghĩa Phát	Thứ 4 – 17/5/2017	

5. Buổi họp kế tiếp

Ngày:	19/5/2017	Thời gian:	9:30-11:00	Địa điểm:	LTTC
Chủ đề:	➢ Xem xét và thống nhất bản vẽ xây dựng (Chi tiết xây dựng, màu sơn, v.v...) ➢ Thống nhất tên Trung tâm và thiết kế tên Trung Tâm trên bản vẽ ➢ Xét duyệt và thống nhất tất cả các nội dung đã chuẩn bị cho LỄ KHỞI CÔNG				